



**Reparando Tu Casa**  
Lo que necesitas a tu alcance

---

## **Plan de Gestión del Tiempo**



### Control de Versiones

Versión	Redactado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha aprobación	Fecha publicación

### Registro de cambios

Versión	Fecha modificación	Motivo del cambio

## Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	2
Proceso de definición de actividades .....	2
Proceso de secuenciamiento de actividades.....	2
Proceso de estimacion de los recursos de las actividades .....	2
Proceso estimacion de la duracion de las actividades .....	3
Proceso de desarrollo del Schedule .....	3
Proceso de control del schedule .....	3

## Información del Proyecto

Empresa / Organización	Reparando tu Casa
Proyecto	RTC
Fecha de preparación	02/06/2015
Cliente	Por determinar
Patrocinador principal	Por determinar
Gerente de Proyecto	Por determinar

## Proceso de definición de actividades

A partir del plan de gestión del alcance donde encontramos la EDT, el equipo se reúne para definir el diccionario de EDT's. Este proceso lo lleva a cabo el equipo de proyecto guiado por la Gerencia.

## Proceso de secuenciamiento de actividades

El secuenciamiento de las actividades se realiza a partir de la primera actividad que es preciso realizar, seguido por las demás en orden cronológico resaltando las actividades claves, para establecer cuál es el camino crítico. Se realiza a través de reuniones del equipo de proyecto guiadas por la Gerencia, posteriormente a la definición de las actividades.

## Proceso de estimación de los recursos de las actividades

La estimación de los recursos para las actividades, inicialmente son aproximaciones las cuales se ajustan según avanza el proyecto. Este proceso lo lleva a cabo el equipo de proyecto guiado por la Gerencia, posteriormente a la definición de las actividades.

## Proceso estimación de la duración de las actividades

La estimación de la duración se realiza en equipo guiado por la Gerencia. Cada actividad es estimada mediante juicio de expertos considerando las fechas de inicio y fin del proyecto contempladas en el acta de constitución.

## Proceso de desarrollo del Schedule

Para el desarrollo del cronograma se utiliza la herramienta del camino crítico para determinar la duración del proyecto y las actividades claves. Esto se realiza con todo el equipo del proyecto guiado por la Gerencia, en reuniones grupales.

## Proceso de control del Schedule

El control del cronograma se realiza semanalmente, a cargo de la Gerencia, donde verifica en qué etapa del cronograma se encuentra para ver si existen retrasos y cumplir con lo estipulado en el camino crítico. Si es preciso realizar una modificación debe informarse a todo el equipo y realizar una solicitud de cambio en caso de afectar el cronograma, la cual debe ser corroborada por la Gerencia, para la aceptación del cambio.